LH Dresden/EB Kita/HBA

Realisierungsstand investiver Bauvorhaben Kindertageseinrichtungen 2012 - 2014 *

Stand: 19.04.2013

Lfd. Nr.	Kita-Objekt	Baumaßnahme	zusätz. Plätze	2012													2013												2014											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Kap.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Kap.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Kap.
1	Bergstr. 6	Sanierung	0																					X																	0
2	Bautzner LStr. 92	Neubau	135																X										135													
3	Burgenlandstr. 30	Neubau	82																														X									82
4	Gottfried-Keller-Str. 39	Neubau	153																																							153
5	Hauptstr. 18a/26a	Ersatz-Neubau	0																					X																	0
6	Heidestr. 35	Neubau	135																																				X			135
7	Hennersdorfer Weg 1	Sanierung	133																								X		133													
8	Hopfgartenstr. 11	Ersatz-Neubau	0																				X																			0
9	Jacob-Winter-Platz 2	Ersatz-Neubau	16																		X								16													
10	Kaitzer Str. 73	Sanierung	35																			X							35													
11	Michelangelostr. 5a	Neubau	135																			X																			135
12	Moritzburger Straße	Neubau	135																														X									135
13	Passauer Str. 17	Neubau	117											X															117													
14	Robert-Weber-Str. 5	Sanierung Horthaus	0																									X													0
15	Roquettestr. 16	Neubau	51																																							51
16	Spenerstraße	Neubau	204																																X							204
17	Uhlandstr. 34	Neubau	156																																							156
18	Waldparkstraße 4	Ersatz-Neubau	15																		X								15													
19	Wilh.-Weitling-Str. 66	Umbau	110																									X													110
20	Williamstraße 10	Ersatz-Neubau	91																					X																	91
21	Weidentalstraße 6	Systembau	135																										135													
22	Leutewitzer Straße 19a	Systembau	129																										129													
23	Fabricestraße 7	Systembau	129																										129													
24	Leutewitzer Ring 137a	Systembau	129																										129													
25	Geisingstraße 25	Systembau	129																										129													
26	Jessener Straße 40	Systembau	129																										129													
27	Konkordienstraße	Systembau	117																																							117
28	Wintergartenstraße 11	Systembau	129																										129													
29	Bramschstraße	Systembau	121																										121													
30	Merseburger Straße	Systembau	129																										129													
31	Heinr.-Mann-Straße 32	Systembau	135																										135													
32	Schützenhofstraße	Neubau	112																																							Feb 15
33	Maxim-Gorki-Straße 4	Sanierung	100																																							100
34	Junghansstraße 54	Neubau	120																																							Feb 15

LH Dresden/EB Kita/HBA

Realisierungsstand investiver Bauvorhaben Kindertageseinrichtungen 2012 - 2014 *

Stand: 19.04.2013

Lfd. Nr.	Kita-Objekt	Baumaßnahme	zusätz. Plätze	2012													2013												2014											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Kap.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Kap.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Kap.
35	Wienerstraße 47	Neubau	120									X																	120												
36	An der Christuskirche	Neubau	84																															X								
37	Hauptstr. 4 (SW)	Umbau	132																			X							132												
38	Marienallee 12	Umbau	310																X										310												
39	Münzteichweg	Umbau	118																																						
40	Wettiner Platz	Umbau	84																																						
41	Wintergartenstraße 13	Neubau																																							
42	Altfranken (Ersatz)	Neubau	101																										101												101
		Summe neue Plätze:	4.395													0													2408												1570

Stand: 19.04.2013

Planung

Baugenehmigungs-/ Ausschreibungsphase (mind. 2 x 3 Monate)

Bau

X / X geplante Fertigstellung

Projektleitung Freier Träger

Mietstandort

*** Bereits zur Nutzung übergebene Kitas sind nicht mehr aufgeführt.**